DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**Dohoda**“) mezi smluvními stranami:

Společnost STAVOKOMPLET – KRNSKO

Vedoucí účastník:
Stavokomplet spol. s.r.o.
se sídlem: č.p. 251, 250 61 Zápy
IČO: 470 52 945
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14934
(dále jen „**společnost Stavokomplet**“)

Druhý účastník:
VPK Suchý s.r.o.
se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
IČO: 270 85 201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134
(dále jen „**společnost VPK**“)

(dále jen „**Stavokomplet - Krnsko**“)

na straně jedné

a

Obec Krnsko
IČO: 002 38 155
se sídlem městského úřadu: Krnsko 41, 294 31 Krnsko
kterou zastupuje JUDr. Ivan Grasev, starosta obce

(dále společně „**Obec**“)

na straně druhé

(Stavokomplet – Krnsko a Obec dále společně též jen „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Na základě Smlouvy o dílo ze dne 24. 7. 2018 (dále jen „**SoD**“) realizoval Stavokomplet – Krnsko pro Obec stavební práce spočívající v realizaci stavby s názvem „*Krnsko – kanalizace – nové vyhlášení*“ spočívající ve výstavbě kanalizace pro obec Krnsko včetně místní části Řehnice (dále jen „**Dílo**“);

(B) Při realizaci Díla došlo ke sporům Stran ohledně časového dopadu nutných víceprací vzniknuvších v průběhu realizace Díla na termín dokončení Díla, jejich příčin a důsledků;

(C) Při realizaci Díla došlo ke sporům Stran ohledně poškození komunikací na území Obce a jeho příčin;

(D) Stavokomplet – Krnsko a Obec mají zájem na řešení nastalé situace smírnou cestou;

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Předmět Dohody:

1.1. Obec prohlašuje, že Stavokomplet - Krnsko je v prodlení s realizací Díla dle časového harmonogramu a to z příčin z části na straně Stavokompletu - Krnsko. V důsledku tohoto prodlení vznikají Obci dodatečné náklady, zhoršila se dopravní situace v obci Krnsko, kde navíc v souvislosti s tím dochází k poškození komunikací. Obec Stavokompletu – Krnsko oznámila, že bude případné prodlení s dokončením Díla a další výše zmíněné újmy sankciovat v souladu se SoD.

1.2. Stavokomplet - Krnsko odmítá, že by k prodlení s dokončením díla došlo z příčin z části na její straně a naopak tvrdí, že toto je zapříčiněno výhradně nesoučinností Obce při řešení nepředvídatelných situací, nastalých v průběhu realizace díla a nutností provést vícepráce, které jsou specifikovány v dodatku č. 1 ke SoD ze dne 2.7.2020, který tvoří přílohu 1 této dohody. Stavokomplet – Krnsko má rovněž za to, že v důsledku její činnosti nedochází k jakémukoli poškozování komunikací na území Obce nad rámec vyplývající z prací prováděných dle SoD.

1.3. Předmětem a účelem této Dohody je narovnání výše uvedených sporných práv a povinností mezi Stranami.

2. Narovnání:

2.1. Strany se dohodly, že

2.1.1. Dojde k prodloužení termínu dokončení Díla do dne 10. 6. 2021, a to v souladu s dodatkem č. 1 k SoD ze dne 2.7.2020, který je přílohou 1 této dohody.

2.1.2. Stavokomplet – Krnsko opraví poškozené komunikace v Obci, konkrétně dle požadavku investora 2517m^2, Asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu“ a „Postřiku živičného infiltračního z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2, přičemž 1913m^2 v místní části Vystrkov, na stokách C, C1, C2, B a B2 provede na své náklady společnost VPK a 604m^2 v místě Horačka- stoka A, provede na své náklady společnost Stavokomplet. Tyto opravy poškozených komunikací budou provedeny v uvedených úsecích, rozšířením obrusné asfaltové vrstvy oproti projektovanému rozsahu v části Vystrkov o 2,5 m a v části Horačka o 1,55 m, to vše nejpozději k 31.5.2021.

2.2. Splněním závazku Stavokompletu – Krnsko dle čl. 2.1.2. této Dohody zanikají Obci veškeré nároky na smluvní pokuty dle SoD, náhrady škod a jakýchkoliv jiných sankcí, či kompenzací z titulu posunutí termínu dokončení díla i jednotlivých bodů harmonogramu a/nebo z titulu poškození komunikací na území Obce a Obec se zároveň zavazuje, že tyto nebude po Stavokompletu – Krnsko nijak vymáhat. Případné další vzniklé škody z prováděného díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.3. Konečný termín dokončení díla je ve smyslu dodatku č. 1 k SOD stanoven na 10.6.2021. Ode dne 11.6.2021, v případě jeho nedodržení, budou uplatněna sankční ujednání dle SOD s navýšením koeficientu 1,2.

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1. Zastupitelstvo obce Krnsko projednalo a schválilo tuto dohodu na veřejné schůzi zastupitelstva dne 25.6.2020 usnesením č. 10 ZO 6/2020. Opis usnesení zastupitelstva Obce tvoří přílohu přílohou č. 2 této Dohody.

3.2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv, přičemž zveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Obec.

3.3. Žádné z práv nebo povinností vyplývající z této Dohody nesmí být převedeno nebo postoupeno bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

3.4. Jakékoliv změny nebo dodatky k této Dohodě musí být učiněny písemnou formou a musí být podepsány všemi Stranami.

3.5. Strany se zavazují vyřešit přednostně smírem veškeré a jakékoliv spory či nesrovnalosti vzniklé z této Dohody či v souvislosti s ní. Pokud by Strany v přiměřené lhůtě, jež však nebude delší než třicet dnů ode dne, kdy kterákoli ze Stran písemně informovala druhou Stranu o vzniku sporu a požádala o smírné řešení takovéhoto sporu, jakékoliv spory či nesrovnalosti nevyřešily smírem, může se kterákoli ze Stran obrátit na příslušný soud.

3.6. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Dohody je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Dohody a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Dohody.

3.7. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy :

- Příloha 1: Dodatek č. 1 ke SoD ze dne 2.7.2020- v elektronické podobě na CD
- Příloha 2: Usnesení zastupitelstva Obce ze dne 25.6.2020

3.8. Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda nebyla podepsána v tísni ani za nevýhodných podmínek.

3.9. Tato Dohoda je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení.

V Zápech dne 8.7.2020

Za STAVOKOMPLET - KRNSKO
Ing. Martin Fučík,
jednatel

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Královická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

V Krnsku dne 2.7.2020

Za obec Krnsko
JUDr. Ivan Grasev,
starosta obce